Traktandum 3 - Kreditabrechnung Kirchturmsanierung Pfarrkirche

a) Bericht

Die Kirchgemeindeversammlung bewilligte am 11. November 2020 einen Kredit von Fr. 35'000.00 für die Sanierung des Kirchturms. Am 9. November 2022 wurde ein Zusatzkredit von Fr. 110'000.00 genehmigt.

Sämtliche Arbeiten wurden fachgerecht ausgeführt. Die Sanierung konnte im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Seither erstrahlt der Kirchturm in neuem Glanz.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 228'173.60. Die Gebäudeversicherung leistete aufgrund des Hagelschadens einen Beitrag von Fr. 81'191.27. Zusätzlich gewährte die Denkmalpflege einen Beitrag von Fr. 14'938.00. Nach Abzug dieser Beiträge verbleiben Nettokosten von Fr. 132'044.33. Damit liegen die Nettokosten um Fr. 12'955.67 unter dem bewilligten Gesamtkredit von Fr. 145'000.00.

b) Antrag

Die Kreditabrechnung für die Kirchturmsanierung mit Nettokosten von Fr. 132'044.33 sei zu genehmigen, und den verantwortlichen Organen sei Entlastung zu erteilen.

Prüfungsbericht

der **Finanzkommission der Kirchgemeinde Beinwil/Freiamt**

Die Finanzkommission der Kirchgemeinde Beinwil/Freiamt hat **die Kreditabrechnung für die Kirchturmsanierung der Pfarrkirche** geprüft.

Die Kirchgemeindeversammlung bewilligte am 11. November 2020 einen Kredit von Fr. 35'000.00 für die Sanierung des Kirchturms. Am 9. November 2022 wurde ein Zusatzkredit von Fr. 110'000.00 genehmigt. Der Gesamtkredit beträgt somit Fr. 145'000.00.

Den Bruttoinvestitionen von Fr. 228'173.60 stehen Beiträge der Aargauischen Gebäudeversicherung und der Kantonalen Denkmalpflege in Höhe von Fr. 96'129.27 gegenüber. Die Netto-Gesamtkosten belaufen sich somit auf Fr. 132'044.33, was einer Budgetunterschreitung von Fr. 12'955.67 entspricht.

Die Kreditabrechnung stimmt mit den Belegen der Buchhaltung überein.
Die Prüfung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Gestützt auf das Ergebnis unserer Prüfung beantragen wir:

- die vorliegende Kreditabrechnung für die Kirchturmsanierung der Pfarrkirche zu genehmigen,
- den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.

Beinwil, 17. OKT. 2026

FINANZKOMMISSION DER KIRCHGEMEINDE BEINWIL/FREIAMT

Felix Brunner	Ursi Bättig-Rey	Edith Nietlispach-Galliker

Kreditabrechnung Kirchturmsanierung Pfarrkirche;

KGV 11.11.2020	35'000.00
KGV 09.11.2022	110'000.00
Total bewilligter Nettokredit	145'000.00

Ausgaben:

2023	12'000.00
2024	205'397.00
2025	10'776.60
Total Ausgbaen	**228'173.60**

Einnahmen:

2025	AGV, Gutschrift	81'191.27
2025	Denkmalpflege	14'938.00
Total Einnahmen		**96'129.27**

Nettoinvestiton	**132'044.33**
Minderausgaben	12'955.67

-

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Budget 2022		Rech. 2022	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	Budget 2023	110'000	Rech. 2023	12'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges				
0290.5040.05	Kirchturmsanierung Pfarrkirche / KGV 11.11.2020 Fr. 35'000.00 / KGV 09.11.2022 Fr. 110'000.00	Budget 2024	0	Restkr. 2023	98'000.00

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
23.12.23	20.12.23	*13.16	367	20000.02	Tripol Architekten, Kirchturm 1.Aktonto	12'000.00		12'000.00
					Summe S/H, Sdo per 31.12.2022	**12'000.00**	**0.00**	**12'000.00**

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Budget 2023	110'000	Rech. 2023	12'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	Budget 2024	0	Rech. 2024	205'397.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges				
0290.5040.05	Kirchturmsanierung Pfarrkirche / KGV 11.11.2020 Fr. 35'000.00 / KGV 09.11.2022 Fr. 110'000.00	Budget 2025	0	Restkr. 2024	-205'397.00

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
16.08.24	20.06.24	*8.11	216	10020.01	Wyder AG, Fassadenbekleidung Holzschindeln 1. Akonto	10'000.00		10'000.00
16.08.24	19.07.24	*8.17	222	10020.01	Tripol Architekten, 2. Akonto	12'000.00		22'000.00
16.08.24	26.06.24	*8.19	224	10020.01	Arnold Gerüste, Fassadengerüst Kirchturm	21'490.50		43'490.50
16.08.24	12.08.24	*8.23	226	10020.01	Krummenacher Christian, Jalousien	684.00		44'174.50
19.09.24	12.08.24	*9.15	241	10020.01	Hintermann Metallbau, Lamellen Rahmen	205.40		44'379.90
25.11.24	17.09.24	*11.45	314	10020.01	Rentokil, Taubenschutz Kirchturm	1'621.50		46'001.40
25.11.24	18.09.24	*11.46	315	10020.01	Kanal Engel, Kirchturm Leitung Spülen	795.10		46'796.50
25.11.24	14.10.24	*11.47	316	10020.01	Ambühl Hüppi GmbH, Kirchturm Malerarbeiten 1. Akonto	50'000.00		96'796.50
25.11.24	29.10.24	*11.48	317	10020.01	Arnold Gerüste AG, Fassadengerüst Kirchturm Restzahlung	26'972.35		123'768.85
25.11.24	14.10.24	*11.49	318	10020.01	Ambühl Hüppi GmbH, Restaurierung Zifferblätter Kirchturm	16'119.30		139'888.15
19.12.24	18.11.24	*12.15	338	10020.01	Villiger Bau AG, Baumeisterarbeiten Kirchturm	4'346.85		144'235.00
19.12.24	24.11.24	*12.16	339	10020.01	Ambühl Hüppi GmbH, Malerarbeiten Kirchturm	18'738.70		162'973.70
19.12.24	19.11.24	*12.17	340	10020.01	Bütler Elektro, Elektro-Installationen Kirchturm	1'616.10		164'589.80
19.12.24	20.11.24	*12.19	342	10020.01	Muff Kirchturmtechnik, Kontrolle Zifferblatt und Zeiger Kirchturm	470.25		165'060.05
31.12.24	20.12.24	*13.3	382	20000.02	Huber Dach & Wand AG, Spenglerarbeiten Kirchturm	3'792.35		168'852.40
31.12.24	20.12.24	*13.16	390	20000.02	Wyder AG, Schindelbekleidung Turm	10'306.40		179'158.80
31.12.24	20.12.24	*13.18	392	20000.02	Wyder Dach AG, Bedachungsarbeiten Kirchturm	9'003.65		188'162.45
31.12.24	12.12.24	*13.19	393	20000.02	Tripol Architechten, Honorar Schlussrechnung	12'000.00		200'162.45
31.12.24	19.12.24	*13.25	399	20000.02	Muff Kirchturmtechniik, Rest. Zifferblätter	434.55		200'597.00
31.12.24	30.12.24	*13.26	400	20000.02	Ketterer Priska, Fotografin Kirchturm	4'800.00		205'397.00
					Summe S/H, Sdo per 31.12.2022	**205'397.00**	**0.00**	**205'397.00**

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Budget 2024	0	Rech. 2024	205'397.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	Budget 2025	0	Rech. 2025	10'776.60
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges				
0290.5040.05	Kirchturmsanierung Pfarrkirche / KGV 11.11.2020 Fr. 35'000.00 / KGV 09.11.2022 Fr. 110'000.00	Budget 2026		Restkr. 2025	-10'776.60

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
21.02.25	23.01.25	*2.12	56	10020.01	Emil Fischer AG, Natursteinarbeiten	8'286.60		8'286.60
27.03.25	03.03.25	*3.14	80	10020.01	Müller Manfred, Motagebau im Holz Kirchturm	2'490.00		10'776.60
					Summe S/H, Sdo per 31.12.2022	**10'776.60**	**0.00**	**10'776.60**

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Budget 2024	0	Rech. 2024	127'227.30
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	Budget 2025	0	Rech. 2025	96'129.27
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges				
0290.6310.02	Beitrag Kanton	Budget 2026		Restkr. 2025	-96'129.27

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
09.04.25	07.04.25	*4.5	94	10020.01	AGV, Gutschrift Hagelschaden Kirche		81'191.27	81'191.27
04.07.25	26.06.25	*7.4	162	10020.01	Denkmalpflege, Beitrag Ren. Kirchturm Schlusszahlung		4'938.00	86'129.27
15.07.25	26.06.25	*7.7	164	10020.01	Denkmalpflege, Beitrag Ren. Kirchturm		10'000.00	96'129.27
					Summe S/H, Sdo per 31.12.2022	**0.00**	**96'129.27**	**96'129.27**